Protokół 2/2022

Kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie

w dniu 21 luty 2022 r

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/208/2021 Rady Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2021 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Alicja Burzyńska- Przewodnicząca Komisji
2) Renata Miecznikowska- Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Joanna Kamińska – Członek Komisji
4) Michał Chmielnicki- Członek Komisji

przeprowadziła w dniu 21 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Banie kontrolę wybranych inwestycji w Gminie Banie za lata 2021-2022. W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. Inwestycja pn. „Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania, budynku dawnej synagogi z przybudówką, przebudową budynku przedszkola oraz połączenie tych budynków w jeden obiekt – przedszkole publiczne". Oferty w przetargu 4 wykonawców, spośród których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STB Sp. z o. o. z Myśliborza na kwotę wykonania inwestycji 3 549 000,00 zł. Umowa nr SPU.7011.1.2021.KK została zawarta 7 kwietnia 2021 r. Realizacja inwestycji ma zostać wykonana w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30.06.2022 r. roboty budowlane zostały objęte 60 miesięcznym okresem gwarancji. Wszystkie wymagane dokumenty ze specyfikacji zostały złożone w terminie.

   Kosztorysy ofertowe następujących robót:

   a) Instalacja elektryczna: 296 537,30 zł + VAT
   b) Instalacja sanitarna (roboty zewnętrzne): 46 750,15 zł +VAT
   c) Instalacja wentylacyjna: 141 019,12 zł
   d) Kalkulacja ogólnobudowlana: 2.116 715,50 zł +VAT
   e) Instalacja sanitarna (roboty wewnętrzne): 284 343,78 zł +VAT

Wszystkie terminy dot. zadania zostały zachowane, dokumentacja sporządzona jest w sposób kompletny. Na chwilę obecną inwestycja jest w trakcie realizacji.

2. Inwestycja podzielona była na dwie części: I część pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 370 w Baniewicach" i II część pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 89 w Sosnowie". Kontrolą objęto część I inwestycji, czyli przebudowę drogi wewnętrznej w Baniewicach (200 mb). Oferty w przetargu złożyło 2 wykonawców, spośród których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STB Sp. z o. o. z Myśliborza na ogólną kwotę obu części inwestycji w wysokości 444 280,77zł., z czego część I wynosiła 289 292,73 zł brutto, natomiast część II wynosiła 154 988, 04 zł brutto. Umowa nr SPU.7234.70.2021.MS została zawarta w dniu 20 września 2021 r. Realizacja zadania zostać powinna wykonana do dnia 29 października 2021 r., objęta

też została 60 miesięcznym okresem gwarancji. Umowa została zrealizowana w planowanym terminie.

Na tym protokół zakończona i podpisano.

1) Alicja Burzyńska- .....
2) Renata Miecznikowska-.....
3) Joanna Kamińska – .....
4) Michał Chmielnicki- .....